



Entidad Municipal: (1) POLOTITLÁN

### Cuenta Pública 2018 Informe Anual de Construcciones en Proceso (Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2018 (2)

Clave Presupuestaria (3)	Identificación de la Obra (4)	Núm. Contrato (5)	Ubicación de la Obra (6)	Fecha de Inicio (7)	Fecha de Término (8)	Tipo de Ejecución (9)	Bienes Propios (10)	Avance (11)		Fuente de Financiamiento (12)		
								Físico %	Financiero %	Clave	Concepto	Importe
1235-0059-0026	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	071/IR/FISM/2018/04	EL ALAMO	15/11/18	7/12/18	CONTRATO		100%	100%	250101	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$899,863.85
1235-0060-0009	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO CENTRO-PUEBLO NUEVO 2DA. ETAPA	071/IR/FEFOM/2018/06	SAN ANTONIO ESCOBEDO	12/11/2018	05/12/2018	CONTRATO		100%	100%	260101	FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$899,999.13
1235-0060-0016	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CAMINO A ENCINILLAS	071/ISP/FIES/PAV/2018/01	ENCINILLAS	13/11/18	07/12/2018	CONTRATO		100%	100%	250218	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS	\$4,999,329.14
1235-0064-0001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN ANTONIO ESCOBEDO CENTRO-PUEBLO NUEVO 3ERA. ETAPA		SAN ANTONIO ESCOBEDO			CONTRATO		100%	0%	110101	RECURSOS PROPIOS	\$451,565.81
Total (13)											7,250,757.93	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

  
C. JAVIER GARCIA ROLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
ING. XILONEN CAVERO CRUZ  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

  
LIC. SILVIA POMPA SANCHEZ  
SINDICO MUNICIPAL

  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE POLOTITLÁN  
SINDICATURA

  
L.C.P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO  
TESORERA MUNICIPAL

  
ARQ. NOEL ALBERTO GARCIA BRAVO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS