



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
**POLOTITLAN**

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE POLOTITLAN							No. 0034							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
DOP27	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA PARQUE VEHICULAR,CONTAR CON MAYOR SEGURIDAD EN EL PARQUE VEHICULAR DE PROTECC	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	13,002	260101	400,000.00	0.00	0.00						
DOP11	CONSTRUCCION DE DRENAJE,MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA PARA EL DESALOJO DE AGU	CONTRATO	SAN ANTONIO ESCOBEDO NORTE	250	250101	150,000.00	0.00	0.00						
DOP12	CONSTRUCCION DE DRENAJE,MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA PARA EL DESALOJO DE AGU	CONTRATO	BARRIO LAZARO CARDENAS	350	250101	623,312.60	0.00	0.00						
DOP53	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL RASTRO MUNICIPAL,MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA IMPLEMENTANDO EL SERV I	ADMINISTRACION	CABECERA MUNICIPAL	13,002	250101	57,273.62	100.00	57,273.62						
DOP54	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LOMA BONITA,MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA IMPLEMENTANDO EL SERV I	ADMINISTRACION	LOMA BONITA	75	250101	202,726.38	100.00	202,726.38						
DOP56	REHABILITACION DE CALLES EN TODO EL MUNICIPIO,MEJORAR LA INFRAESTRUCTURAVIAL EN MATERIA DE MEJORAMIENTO DE	CONTRATO	MUNICIPIO	13,002	250101	793,989.00	100.00	793,989.00						
DOP20	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUERREROMEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL TRANSITO VEHICULAR	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	13,002	260101	1,650,000.00	0.00	0.00						
DOP21	REHABILITACION DE LINEAS DE LUZ EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAJUHTEMOC,MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	CONTRATO	SAN AGUSTIN EL CUERVO	75	260101	101,695.95	0.00	0.00						
DOP22	REHABILITACION DE CALLE ABASOLO CON CONCRETO HIDRAULICO Y LINEAS DE AGUA POTABLE,MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	13,002	260101	3,043,842.34	0.00	0.00						
DOP43	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALLENDE,MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA EL TRANSITO VEHICULAR	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	13,002	260103	2,500,000.00	0.00	0.00						
DOP45	CONSTRUCCIONES DE VIALIDADES,MEJORAR, REHABILITAR Y CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA EN MATER	CONTRATO	MUNICIPIO	13,002	260102	3,700,000.00	0.00	0.00						
DOP05	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS,MEJORAR, REHABILITAR Y CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA EN MATER	ADMINISTRACION	SAN FRANCISCO ACACUCHITLALONGO	13,002	250101	50,000.00	0.00	0.00						
DOP44	REHABILITACION DE CAMINOS DE TERRACERIA,MEJORAR, REHABILITAR Y CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA EN MATER	CONTRATO	MUNICIPIO	13,002	260102	1,300,000.00	0.00	0.00						
DOP29	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO MEJORAMIENTO VIVIENDA,MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA A LAS PERSONAS DE MENORES	CONTRATO	MUNICIPIO	50	260103	5,967,143.60	0.00	0.00						
DOP47	PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION,REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL	CONTRATO	SAN AGUSTIN EL CUERVO	3,500	250218	22,600,000.00	0.00	0.00						
DOP06	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE,REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	300	250101	400,000.00	0.00	0.00						
DOP07	REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA POTABLE,REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO	CONTRATO	LA MAGDALENA	300	250101	495,000.00	0.00	0.00						
DOP08	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE,REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL	ADMINISTRACION	MUNICIPIO	13,002	250101	500,000.00	0.00	0.00						
DOP19	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE POZO GAVILANES,REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL	CONTRATO	EL ALAMO	13,002	260101	1,500,000.00	0.00	0.00						
DOP30	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE AGUA POTABLE,REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL	CONTRATO	MUNICIPIO	13,002	260103	200,000.00	0.00	0.00						
DOP28	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL,AMPLIAR LA COBERTURA EN LAS INSTALACIONES PARA BRINDAR UN	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	13,002	260101	1,073,558.00	0.00	0.00						



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
**POLOTITLAN**

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE POLOTITLAN							No. 0034							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
DOP9	ALUMBRADO PUBLICO ACCIONES ENCAMINADAS A MEJORAR EL ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	ADMINISTRACION	MUNICIPIO	150	260101	51,862.43	100.00	51,862.43						
DOP35	ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL-AMPLIAR LA COBERTURA EN INFRAESTRUCTURA ELECTRICA ESPECIFICA	CONTRATO	MUNICIPIO	13,002	260103	1,000,000.00	0.00	0.00						
DOP09	MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA-AMPLIAR LA COBERTURA EN MATERIA DE VIVIENDA HACIA LAS PERSON	CONTRATO	MUNICIPIO	50	250101	1,000,000.00	0.00	0.00						
DOP10	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO-AMPLIAR LA COBERTURA EN MATERIA DE VIVIENDA HACIA LAS PERSON	CONTRATO	MUNICIPIO	50	250101	3,250,000.00	0.00	0.00						
DOP48	REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL-MEJORAR LOS ESPACIOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA DE ABASTO	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	13,200	250218	43,000,000.00	0.00	0.00						
DOP49	REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL-MEJORAR LOS ESPACIOS EN MATERIA DE SANIDAD PARA LOS MATADERO	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	13,002	250218	12,000,000.00	0.00	0.00						
DOP01	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE ESCUELA SECUNDARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS-MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE	CONTRATO	ENCINILLAS	250	250101	350,000.00	0.00	0.00						
DOP02	CONSTRUCCION DE AULAS PARA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM 159-MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE EDUCACION FISICA	CONTRATO	RUANO	150	250101	1,000,000.00	0.00	0.00						
DOP03	CONSTRUCCION DE AULAS ESCUELA PRIMARIA IGNACIO GONZALEZ POLO Y ACOSTA-MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE EDUCACION	CONTRATO	SAN ANTONIO EL VIEJO	450	250101	1,000,000.00	0.00	0.00						
DOP55	REHABILITACION DE ESCUELAS EN TODO EL MUNICIPIO (SAN ANTONIO EL NUEVO, SAN NICOLAS D ELOS CERRITOS)-MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA	CONTRATO	SAN ANTONIO EL NUEVO, SAN NICOLAS D ELOS	150	250101	82,445.88	100.00	82,445.88						
DOP15	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC-MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA	CONTRATO	SAN AGUSTIN EL CUERVO	75	260101	950,000.00	0.00	0.00						
DOP16	TECHUMBRE SECUNDARIA OF. NO. 80 ANDRES MOLINA ENRIQUEZ-MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA RECREACION DE A	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	750	260101	1,050,000.00	0.00	0.00						
DOP17	TECHUMBRE SEC. TECNICA N° 177 JAIME TORRES BODET-MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA RECREACION DE A	CONTRATO	CELAYITA	450	260101	1,050,000.00	0.00	0.00						
DOP18	TECHUMBRE PRIMARIA LIC. GABRIEL RAMOS MILLAN-MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA RECREACION DE A	CONTRATO	EL GAVILLERO DE LA TRINIDAD	60	260101	500,000.00	0.00	0.00						
DOP57	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA DE SAN ANTONIO EL NUEVO-MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA	CONTRATO	SAN ANTONIO EL NUEVO	110	260101	497,348.73	100.00	497,348.73						
DOP58	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA DE SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS-MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA	CONTRATO	SAN NICOLAS D ELOS CERRITOS	110	260101	445,343.33	100.00	445,343.33						
DOP33	TECHUMBRE PRIMARIA LEONARDO GARCIA-MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA RECREACION DE A	CONTRATO	EL ALAMO	80	260103	525,000.00	0.00	0.00						
DOP34	TECHUMBRE PRIMARIA NEZAHUALCOYOTL-MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA RECREACION DE A	CONTRATO	RUANO	80	260103	525,000.00	0.00	0.00						
DOP36	TECHUMBRE PRESCOLAR ALFONSO GUTIERREZ HERMOSILLO-MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA RECREACION DE A	CONTRATO	SAN NICOLAS DE LOS CERRITOS	150	260103	400,000.00	0.00	0.00						
DOP37	TECHUMBRE SECUNDARIA LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ-MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA RECREACION DE A	CONTRATO	SAN ANTONIO ESCOBEDO	200	260103	525,000.00	0.00	0.00						
DOP38	TECHUMBRE PREPARATORIA OF. NO. 20 POLOTITLAN-MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA RECREACION DE A	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	550	260103	1,050,000.00	0.00	0.00						



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**

**Presupuesto Basado en Resultados Municipal**

MUNICIPIO DE:  
 POLOTITLAN

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE POLOTITLAN							No. 0034							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er TRIM		2do TRIM		3er TRIM		4to TRIM	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
DOP39	CONSTRUCCIOND ETECHUMBRE EN AREA DEPORTIVA DE ENCINILLAS.MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA	CONTRATO	ENCINILLAS	1,200	260103	1,050,000.00	0.00	0.00						
DOP40	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 131 EMILIANO ZAPATA.MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA	CONTRATO	SAN FRANCISCO ACACUCHITLALONGO	100	260103	525,000.00	0.00	0.00						
DOP41	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA MAGDALENA.MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA RECREACION DE A	CONTRATO	LA MAGDALENA	1,200	260103	1,050,000.00	0.00	0.00						
DOP42	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA.MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA LA RECREACION DE A	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	13,200	260103	17,000,000.00	0.00	0.00						
DOP04	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS.MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE EDUCACION	ADMINISTRACION	MUNICIPIO	350	250101	1,000,000.00	0.00	0.00						
DOP31	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION.AMPLIAR LA COBERTURA ELECTRICA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA	CONTRATO	LA PURISIMA	150	260103	300,000.00	0.00	0.00						
DOP32	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LIB. HIDALGO.AMPLIAR LA COBERTURA ELECTRICA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	150	260103	250,000.00	0.00	0.00						
DOP51	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN TAXHIE LOS CEDROS.AMPLIAR LAS LINEAS DE LA RED DE INFRAESTRUCTRA ELECTRICA	CONTRATO	TAXHIE	10	260103	390,198.68	100.00	390,198.05						
DOP52	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN TAXHIE NORTEAMPLIAR LAS LINEAS DE LA RED DE INFRAESTRUCTRA ELECTRICA PAR	CONTRATO	TAXHIE	10	260103	892,657.72	0.00	0.00						
DOP46	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE BOULEVARD DE ACCESO.MEJORAR, REHABILITAR Y CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA EN MATER	CONTRATO	CABECERA MUNIIPAL	3,500	250218	127,500,000.00	0.00	0.00						

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO AYUNTAMIENTO

TITULA DE LA UNIDAD PLANEACION

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PULICAS

C. JAVIER GARCIA POLO

ING. XILONEN CHAVERO CRUZ

ING. MARLEN ANDREA HIDALGO ROSAS

L.C.P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ M

ARQ. NOEL ALBERTO GONZALEZ BRAVO

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
13	05	2020